Harmonogram Realizacji Projektu

Nr POIS.01.01.00-00-258/09-00 z dnia 03.02.2012r. Tytuł: "Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów"

Nr Zadania (kontrakt /obiektu /element u)	Rodzaj pozycji (kwalifikowana / niekwalifikowana)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Wartość zakładana ogółem*	Początek	Koniec	Czas realizacji (w m-cach)
1	2	3	4	5	6	7
1	k	Kontrakt I - „Roczyny - budowa kanalizacji sanitarnej"	0,00	2010-12-21	2014-12-31	49
	nk bez VAT		3 037 709,19			
	VAT		698 673,12			
2	k	Kontrakt II - „Roczyny ul. Podgórska i ul. Polana- budowa kanalizacji sanitarnej"	170 775,55	2012-07-25	2014-12-31	30
	nk bez VAT		11 408,35			
	VAT		41 902,29			
3	k	Kontrakt III - „Brzezinka Dolna- budowa kanalizacji sanitarnej"	0,00	2010-12-21	2014-12-31	49
	nk bez VAT		2 515 608,86			
	VAT		578 590,03			
4	k	Kontrakt IV - „ Targanice" Zad.1- Targanice Dolne os. Francja- budowa kanalizacji sanitarnej i Zad.2-Targanice etap II- budowa kanalizacji sanitarnej.	0,00	2010-12-21	2014-12-31	49
	nk bez VAT		4 321 733,51			
	VAT		993 998,71			
5	k	Kontrakt V - „Andrychów ul. Tkacka- budowa kanalizacji sanitarnej."	0,00	2010-12-21	2014-12-31	49
	nk bez VAT		76 189,98			
	VAT		17 523,70			
6	k	Kontrakt VI - „Zagórnik- budowa kanalizacji sanitarnej"	1 341 964,06	2012-07-25	2014-12-31	30
	nk bez VAT		133 414,92			
	VAT		339 337,16			
7	k	Kontrakt VII - „Inwald- budowa kanalizacji sanitarnej"	0,00	2010-12-21	2014-12-31	49
	nk bez VAT		1 358 478,68			
	VAT		312 450,08			
8	k	Kontrakt VIII - „Sułkowice - budowa kanalizacji sanitarnej"	7 136 784,94	2012-08-13	2014-12-31	29
	nk bez VAT		11 968,65			
	VAT		1 644 213,32			
9	k	Kontrakt IX - „Oś Inwald- montaż urządzeń do przepompowywania ścieków w budynkach obecnej oczyszczalni budowa kolektorów tłocznych"	0,00	2010-12-21	2014-12-31	49
	nk bez VAT		2 191 038,86			
	VAT		503 938,94			
10	k	Kontrakt X - „Andrychów- przebudowa oczyszczalni ścieków"	17 772 434,60	2013-01-07	2015-06-30	30
	nk bez VAT		6 175 365,40			
	VAT		5 507 994,00			
11	k	Kontrakt XI-„ Zad.1- wodociąg D500- przebudowa wodociągu metodą reliningu"	1 842 750,00	2012-08-31	2014-12-31	29
	nk bez VAT		47 250,00			
	VAT		434 700,00			
11a	k	Kontrakt XI A-„Zad.2- SUW Olszyny".	2 659 525,00	2014-06-16	2015-06-30	13
	nk bez VAT		139 975,00			
	VAT		643 885,00			
12	k	Kontrakt XII - „Inżynier kontraktu"	500 214,29	2012-05-04	2015-08-31	40
	nk bez VAT		182 485,71			
	VAT		157 021,00			
13	k	Podanie do wiadomości	111 170,05	2012-03-01	2015-06-30	40
	nk bez VAT		8 829,95			
	VAT		27 600,00			
14	k	JRP	952 270,83	2012-02-01	2015-08-31	43
	nk bez VAT		797,01			
	VAT		0,00			
15	k	Planowanie i przygotowanie projektu	0,00	2005-03-01	2010-12-31	70
	nk bez VAT		828 985,48			
	VAT		112 332,53			
16	k	Roboty dodatkowe/uzupełniające dla kontraktu X	336 325,00	2014-06-23	2015-06-30	13
	nk bez VAT		17 475,00			
	VAT		81 374,00			
17	k	Zakup gruntu „Sułkowice - budowa kanalizacji sanitarnej"	0,00	2015-02-16	2015-06-25	5
	nk bez VAT		9 000,00			
	VAT		0,00			
Suma	k		32 624 214,32			
	nk		21 067 714,55			
	VAT		12 095 533,88			

R E A L I Z A C J A** — Faza Wstępna (w zł)

Nr	Rodzaj	2005 I kwartał	2005 II kwartał	2005 III kwartał	2005 IV kwartał	2006 I kwartał	2006 II kwartał	2006 III kwartał	2006 IV kwartał	2007 I kwartał	2007 II kwartał	2007 III kwartał	2007 IV kwartał	2008 I kwartał	2008 II kwartał	2008 III kwartał	2008 IV kwartał	2009 I kwartał	2009 II kwartał	2009 III kwartał	2009 IV kwartał	2010 I kwartał	2010 II kwartał	2010 III kwartał	2010 IV kwartał	2011 I kwartał	2011 II kwartał	2011 III kwartał	2011 IV kwartał	20012 I kwartał	20012 II kwartał	20012 III kwartał	20012 IV kwartał
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			12	13	14	15
1	k																																
1	nk bez VAT																											60 364,29	120 728,58	60 364,29	60 364,29	503 035,77	824 9
1	VAT																											13 883,79	27 767,57	13 883,79	13 883,79	115 698,23	189 7
2	k																																
2	nk bez VAT																																
2	VAT																																
3	k																																
3	nk bez VAT																																779 3
3	VAT																																179 2
4	k																																
4	nk bez VAT																											111 001,48	444 005,92	185 002,47	111 001,48	518 006,91	1 110 0
4	VAT																											25 530,34	102 121,36	42 550,57	25 530,34	119 141,59	255 3
5	k																																
5	nk bez VAT																																
5	VAT																																
6	k																																
6	nk bez VAT																																
6	VAT																																
7	k																																
7	nk bez VAT																																
7	VAT																																
8	k																																
8	nk bez VAT																																
8	VAT																																
9	k																																
9	nk bez VAT																													117 732,16	117 732,16	606 054,59	1 246
9	VAT																													27 078,40	27 078,40	139 392,56	286
10	k																																
10	nk bez VAT																																
10	VAT																																
11	k																																
11	nk bez VAT																																
11	VAT																																
11a	k																																
11a	nk bez VAT																																
11a	VAT																																
12	k																																
12	nk bez VAT																																
12	VAT																																
13	k																															2 205,00	
13	nk bez VAT																														7 931,15	418,80	
13	VAT																														1 824,17	603,47	
14	k																													3 405,80	41 128,74	66 497,55	6
14	nk bez VAT																																
14	VAT																																
15	k																																
15	nk bez VAT	115 700,00							84 200,00	131 658,71	2 000,00		221 624,36					0,00	145 000,00	0,00	0,00	127 302,41	0,00	0,00	1 500,00								
15	VAT	25 454,00							18 524,00	7 678,00	440,00		0,00					0,00	31 900,00	0,00	0,00	28 006,53	0,00	0,00	330,00								
16	k																																
16	nk bez VAT																																
16	VAT																																
17	k																																
17	nk bez VAT																																
17	VAT																																
Suma	k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,80	41 128,74	68 702,55	
Suma	nk	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	131 658,71	2 000,00	0,00	221 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	127 302,41	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	171 365,77	564 734,50	363 098,92	297 029,08	1 627 516,07	3 1
Suma	VAT	25 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524,00	7 678,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	28 006,53	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	39 414,13	129 888,93	83 512,76	68 316,70	374 835,85	1

* Wartość całkowita (suma wierszy w kolumnie) musi być zgodna z całkowitą wartością projektu określoną w umowie o dofinansowanie. Wartość całkowita (suma wierszy wydatków kwalifikowalnych w kolumnie) musi być zgodna z maksymalna wartością wydatków kwalifikowalnych projektu określoną w umowie o dofinansowanie (w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie w Tabeli H.1, wiersz 5 ujęto rezerwę na "nieprzewidziane wydatki" rezerwa ta może stanowić odrębną

** Tabelę w części REALIZACJA na żądanie IPII należy wypełnić w podziele na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne W przeciwnym wypadku wypełnić należy wartościami ogółem. Rok bieżący i/lub kolejny na żadanie IPII należy rozbić na miesiące

Dla zakończonych kwartałów Beneficjent winien wykazywać wydatki w ujęciu kasowym

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Mrzygłód

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
34-120 Andrychów, ul. Batorego 68
tel./fax 033 8752640, 8752308, 8752655
NIP 551 000 74 00 KRS 0000238820

29 LIP. 2015

I Zastępca Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie